



तल्लो खारे खोला जलविद्युत खबर

आषाढ २०७७, अंक ३६

आयोजनाको हालको निर्माण अवस्था

तल्लो खारे खोला जलविद्युत आयोजनाको हेडवर्क्स तर्फ सिभिल संरचनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको छ र सम्पन्न भएको संरचनाहरूको testing पनि भईसकेको छ । त्यसैगरी हेडवर्क्स तर्फको हाइड्रो - मेकानिकल वर्क्स अन्तर्गतको undersluice gate, intake gate, gravel trap gate, Desander gate र Flushing gate लगायत सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरि testing समेत भईसकेको छ ।



Desander को कार्य सम्पन्न भईसकेको ।

पेनस्टक पाइप तर्फको सम्पूर्ण सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलको काम सम्पन्न भईसकेको छ र पाइप लाइन सफा गरि dry test समेत भईसकेको छ । अहिले पेनस्टक पाइप लाइनको wet testing को लागि साउन २५, २०७७ गते देखी गर्ने तयारी चलिरहेको छ ।




पावर हाउस with Protection

Power House र control room को सम्पूर्ण सिभिल कार्य सम्पन्न भई सो मा जडान गरिने सम्पूर्ण मुख्य इलेक्ट्रो - मेकानिकलका सामानहरू जडान भईसकेको छ । त्यसैगरी पावर हाउस अन्तर्गतको switchyard को पनि सिभिल कार्य सम्पन्न भई tower erection, cabling र transformer installation को कार्य समेत सम्पन्न भईसकेको छ र जडान गरिसकेको उपकरणहरूको भाद्र महिना देखी No - Load Test को तयारी भईरहेको छ ।



PenStock Pipeline को कार्य सम्पन्न भईसकेको ।

हाल पावर हाउसमा cabling र switch yard को boundary fencing को कार्य भईरहेको छ भने कर्मचारी भवनको निर्माण कार्यको तयारी भईरहेको छ ।



Tower erection को निर्माण कार्य भईरहेको ।

आयोजनाको १३२ के भी Transmission line को कार्य अर्न्तगत tower foundation को कार्य सकिसकेको छ भने १५ वटा मध्ये ५ वटा Tower erection को कार्य सम्पन्न भईसकेको छ र बाँकी tower erection र stringing को कार्य भईरहेको छ । त्यसैगरी आयोजनाको transmission line जोडिने Singati Substation मा switchyard र Bus Bar को कार्य अन्तिम चरणमा छ ।



Power House Switch yard को कार्य प्रगति



Singati Substation मा Switch yard र Bus Bar को निर्माण कार्य भईरहेको ।



सम्पादक : कृतिका भट्ट

यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड

त्रिपुरेश्वर , काठमाडौं

फोन नं: ९७७ -४१०१०९७, ४२५१४६३,

ईमेल: info@universalpowercompany.com.np